Акт виконаних оздоблювальних та електричних робіт в приміщенні "ТИР"
Дата "30" січня 2023р

№	Назва робіт	Од. вим	К-ть	Ціна за од.	Сума
	Коридор				
	Стеля 1,7х8,20=13,9	м2	13,9 м2		
1	стеля: демонтаж залишків пожежної сигналізації	шт	1,00	150,00	150,00
2	стеля: змивання старого набілу	м2	13,90	15,00	208,50
3	стеля: шпаклювання тріщин (акрил, uniflot)	м/п	23,70	30,00	711,00
4	стеля: грунтування	м2	13,90	17,00	236,30
5	стеля фарбування крейдою	м2	13,90	30,00	417,00
	Стіни	м2	61,30		
1	стіни: змивання старого набілу	м2	21,20	15,00	318,00
2	стіни: нанесення бетоноконтакту ,частково	м2	8,00	40,00	320,00
3	стіни: кріплення металевої штукатурної сітки	м2	2,00	50,00	100,00
4	стіни: штукатурка, частково	м2	8,00	50,00	400,00
5	стіни: підрівнювання стиків підлога/стіна під монтаж нового плінтусу	м/п	19,80	70,00	1 386,00
6	грунтовка (28,2 м2+8,3 м/п откоси)	м2/м	36,50	17,00	620,50
7	фарбування частини стін крейдою за 1 раз(19,2 м2+2 м/п)	м2/м	21,20	25,00	530,00
8	фарбування частини стін ВЕ фарбою за 1 раз	м2/м	36,50	35,00	1 277,50
9	укріплення дверних коробок	шт	1,00	200,00	200,00
10	фарбування труби (поруч з електрощитом)	м	1,50	35,00	52,50
	Підлога	м2	13,60		
1	демонтаж(зрізання) арматури (штирь в підлозі біля стіни)	шт	1,00	50,00	50,00
2	демонтаж плінтуса	м/п	19,80	15,00	297,00
3	демонтаж старого лінолеуму	шт	1,00	400,00	400,00
4	демонтаж частини старого шару укріплення поверхні стяжки	м2	8,00	50,00	400,00
5	укріплення поверхні стяжки ремонтною сумішшю (нівелювання)	м2	13,60	70,00	952,00
6	монтаж порожка, сходи	м/п	1,60	50,00	80,00
7	монтаж покриття з лінолеуму без клею	м2	12,90	40,00	516,00
8	монтаж плінтуса	м/п	19,80	25,00	495,00
	Всього				**10 117,30**
	Навчальне приміщення				
1	Стеля 4,17х8,20=34,2		34,20		
2	шпаклювання(заробляння) шпарин та тріщин на стелі	м/п	33,20	30,00	996,00
3	шпаклювання місць навколо світильників	шт	3,00	50,00	150,00
4	стеля: підготовка, змивання старого набілу	м2	40,20	15,00	603,00
5	стеля + верхня частина стіни, фарбування крейдою	м2	40,20	30,00	1 206,00
6	демонтаж залишків пожежної сигналізації (місця кріплення проводу)	шт	1,00	200,00	200,00
	Стіни	м2	56,70		
1	стіни: підрівнювання стиків підлога та стіни (чистка,грунтовка,штукатурка,ш	м/п	23,00	70,00	1 610,00
2	укріплення дверей та коробок (запінювання щілин по периметру дверного	шт	1,00	200,00	200,00
3	фарбування витяжки: чистка усієї витяжки + фарбування 2 зовнішні (видимі)	м/п	12,00	50,00	600,00
4	чистка від іржі та старої фарби та фарбування труб опалення, 2 шари(15грн+	м/п	23,80	50,00	1 190,00
	Підлога	м2	34,20		0,00
1	ремонт порогу	шт	1,00	300,00	300,00
2	демонтаж плінтуса	м	22,60	15,00	339,00
3	переміщення покриття з лінолеуму	м2	34,20	15,00	513,00
4	демонтаж частини старого шару укріплення поверхні стяжки	м2	17,00	50,00	850,00
5	обробка підлоги антигрибковим засобом та грунтовка	м2	34,20	25,00	855,00
6	укріплення поверхні стяжки ремонтною сумішшю (нівелювання)	м2	17,20	70,00	1204,00
7	влаштування покриття з лінолеуму без клею	м2	34,20	40,00	1368,00
8	монтаж плінтуса	м/п	23,00	25,00	575,00
9	монтаж порожків в дверних прорізах	шт	2,00	50,00	100,00
10	демонтаж чугунної труби + опорядження (встановлення заглушки,шпаклюв	шт	1,00	500,00	500,00

	Всього				**13 359,00**
	Парапет		34,6 м2		
1	демонтаж металічної рами в дверному прорізі (вихід на парапет)	шт	1,00	100,00	100,00
2	ремонт/укріплення подіуму, усунення вібрації краю та відновлення "провал	шт	1,00	800,00	800,00
3	устилання щитів ОСБ на підлогу	м2	34,60	60,00	2076,00
4	затирка швів акрилом, шліфовка кромок стиків плит ОСБ	м/п	35,10	30,00	1053,00
5	покриття лаком підлоги подіуму	м2	34,60	60,00	2 076,00
6	ущільнення кріплення дверної коробки (вихід на парапет)	шт	1,00	100,00	100,00
	Всього:				**6 205,00**
	Тир				
	Стеля 6,0*27=161,7м2	м2	161,7-30		
	стеля під фарбування	м2	131,70		
	стеля профнастил	м2	30,00		
1	розшивання, грунтовка та шпаклювання тріщинна стиках жб панелей, частк	м/п	12,00	50,00	600,00
2	очищення від старого набілу	м2	131,70	15,00	1 975,50
3	фарбування крейдою(стеля)	м2	131,70	30,00	3 951,00
4	демонтаж пожежної сигналізації	шт	1,00	300,00	300,00
	кулеуловлювачі верхні, 6 шт.	м2	19,70		
5	облицювання фарбованими ДВП	шт	1,00	2 000,00	2 000,00
	кулевловлювач центральний	м2	17,40		
6	монтування каркасу під OSB для основного кулеуловлювача(див. примітки)	шт	1,00	3 000,00	3 000,00
7	монтаж нової OSB	м2	17,40	60,00	1 044,00
8	облицювання ДВП	м2	17,40	55,00	957,00
9	монтаж нової OSB додатковий кулеуловлювач(перед трубами) ліва верхня ч	шт	1,00	60,00	60,00
	Стіни	м2	168,00		
1	очищення від старого набілу	м2	84,00	25,00	2 100,00
2	грунтування частина стіни (Н- 1650 мм) під ВЕ фарбу	м2	82,40	17,00	1 400,80
3	усунення жовтих висолів: права стіна низ(примикання до полу) сер висота	м2	13,25	70,00	927,50
4	фарбування стін ВЕ фарбою 1 раз	м2	82,40	35,00	2 884,00
5	штукатурка, часткова	м2	6,00	50,00	300,00
6	фарбування стін крейдою за 1 раз	м2	84,00	25,00	2 100,00
	підлога		161,70		
1	демонтаж старого плінтусу (права стіна)	м/п	18,00	15,00	270,00
2	влаштування покриття з лінолеуму без клею	м2	156,00	30,00	4 680,00
3	монтаж з'єднувальних порожків на підлогу	м/п	53,60	40,00	2 144,00
4	Ремонт колони, обшивка OSB	шт	1,00	200,00	200,00
5	опорядження колони (кріплення дерев кутників)	м/п	13,50	25,00	337,50
	Всього				**31 231,30**
	Влаштування гідрозатвору та гідроізоляція частини бетонної стіни, ТИР, ліва сторона - внутрішня				
	S (площа оброблюємої ділянки стіни) = 6,7 м2; Р (довжина швів між ФБС) =	м2/мп	6,7 м2+20,7 м/п		
1	демонтаж штукатурки	м2	6,70	77,00	515,90
2	очищення стіни від бетоноконтакту, будівельн розчину, залишків шт-ки, пил	шт	1,00	2 000,00	2 000,00
3	ощищення/ вирівнювання зони примикання полу та стіни	м/п	6,00	70,00	420,00
4	обробка швів між ФБС" розшивка": поглиблення, очищення	м/п	20,70	130,00	2 691,00
5	заповнення швів між ж/б блоками ремонтною сумішшю	м/п	20,70	100,00	2 070,00
6	влаштування гідропломби(гідрозатвору) застосування "гідрозіту" тампонува	м/п	20,70	170,00	3 519,00
7	нанесення(обмазка) шару "гідрозіту" на поверхню ФБС та швів (2 рази: 6,7 х	м2	13,40	60,00	804,00
8	застосування гідроізоляційної мастики Lackysil WaterBlock шви та зона навк	м2	6,21	60,00	372,60
9	нанесення(обмазка) 2-х шарів гідроізоляції Ceresit SR 65 (2 рази: 6,7 х 2= 13,	м2	13,40	30,00	402,00
	Всього				**12 794,50**
	Допоміжні роботи				
1	прибирання меблів в приміщенні (спальня "електроний тир")	шт	1,00	500,00	500,00
2	розгрузка(прийом) будматеріалів, лінолеум OSB, ДВП, бруси, дошки,мішки	г	1,50	600,00	900,00
3	виніс та вивіз мішков із сміттям	шт	13,00	10,00	130,00

4	місцеві командировки/роз'їзди,покупки, доставка на об'єкт: Руслан 11	шт	1,00	979,00	979,00
5	місцеві командировки/роз'їзди,покупки, доставка на об'єкт: Саша 8	шт	1,00	1 500,00	1 500,00
6	промисловий пилесос(аренда), таксі 165грн+220грн+сама оренда 1,5 суток	шт	1,00	985,00	985,00
7	чистка промислового пилесосу	шт	1,00	200,00	200,00
	Всього				**5 194,00**
1	Демонтаж автоматичних вимикачів	шт	8,00	50,00	400,00
2	Демонтаж силового щита	шт	1,00	500,00	500,00
3	Демонтаж вимикачів	шт	5,00	25,00	125,00
4	Демонтаж світильників	шт	13,00	50,00	650,00
5	Демонтаж прожекторів	шт	10,00	90,00	900,00
6	Демонтаж сталевих розподільчих коробок	шт	4,00	60,00	240,00
7	Демонтаж підрозетників	шт	4,00	20,00	80,00
8	Демонтаж алюмінієвої проводки	шт	180,00	0,89	160,00
	Всього по демонтажу електрики				**3 055,00**
1	Монтаж щита накладного, автоматичних вимикачів та підключення	шт	1,00	2 300,00	2 300,00
2	Монтаж вимикача внутрішнього монтажу двоклавішний	шт	1,00	50,00	50,00
3	Монтаж вимикача внутрішнього монтажу одноклавішний	шт	2,00	50,00	100,00
4	Монтаж вимикача зовнішнього монтажу двоклавішний	шт	1,00	50,00	50,00
5	Монтаж вимикача зовнішнього монтажу одноклавішний	шт	1,00	50,00	50,00
6	Висвердлювання отворів та монтаж підрозетників	шт	5,00	100,00	500,00
7	Прокладання проводу в раніше укладеній трубі, провід ВВГнгП 3х2,5мм	м	300,00	31,50	9 450,00
8	Прокладання проводу в раніше укладеній трубі, провід ВВГнгП 3х1,5мм	м	300,00	31,50	9 450,00
9	Монтаж та закріплення гофри д25мм	м	100,00	40,00	4 000,00
10	Монтаж коробок розподільчих зовнішнього монтажу квадратна 100х100	шт	12,00	120,00	1 440,00
11	Монтаж прожекторів LED 10 Вт	шт	3,00	180,00	540,00
12	Монтаж лінійних LED світильників 18 Вт	шт	4,00	100,00	400,00
13	Монтаж лінійних LED світильників 36 Вт	шт	17,00	100,00	1 700,00
14	Монтаж потолочного стадевого захисного екрану	м2	18,00	83,33	1 500,00
15	Винос сміття	шт	1,00	400,00	400,00
	Всього по монтажу електрики				**31 930,00**
	Всього за проектом				**113 886,10**

Благодійна організація
«Благодійний фонд СПІВДРУЖНІСТЬ ФІ»
02166 м Київ, вул Волкова 20а, кв 94
Код ЄДРПОУ 44680856
UA093052990000026007016815821
тел 050-358-02-41
Голова БФ

Баранець С.

Фізична особа-підприємець
Рибак О.М.
м Київ
Код ЄДРПОУ 2530714692
UA423052990000260803621005 2

ФОП Рибак О.М.

Рибак О.